

**Zpráva o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání státního rozpočtu**

na akci: „Přílepy – tlaková splašková kanalizace“

Identifikační číslo EDS 129D253004221

Investor: Obec Přílepy  
IČO: 00639958

1.1 Přehled vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně uvedených změnových Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pokud byly vydány) Ministerstvem zemědělství ČR

1.1.1. ze dne 1.6.2016, č.j.33342/2016-MZE-15131

1.1.2. ze dne 5.9.2016, č.j. 50088/2016-MZE-15131

1.2. Přehled dokladů o kolaudaci (kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas), rozhodnutí o zkušebním provozu nebo rozhodnutí o předčasném užívání :

1.2.1. ROZHODNUTÍ č.366/2016 o předčasném užívání stavby, (č.j.MURA/66420/2016 ze dne 1.12.2016)

1.2.2. KOLAUDAČNÍ SOUHLAS s užíváním stavby č.36/2017, (č.j.MURA/38077/2017 ze dne 30.6.2017)

**1.3 Tabulka plnění ukazatelů Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j.: ..... ze dne ....**

| Ukazatel                            | Hodnota dle Rozhodnutí | Hodnota dle skutečnosti |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Termíny akce</b>                 |                        |                         |
| Termín realizace akce               | 30.6.2017              | 30.6.2017               |
| Termín předložení dokumentace k ZVA | 31.12.2017             | 27.10.2017              |
| <b>Parametry akce</b>               |                        |                         |
| Vodovodní řady (m)                  | 0                      | 0                       |
| Vodojem (m <sup>3</sup> )           | 0                      | 0                       |
| ČS (ks)                             | 101                    | 111                     |
| Splašková kanalizace (m)            | 5255                   | 5668,52                 |
| ČOV (kpl)                           | 0                      | 0                       |
| <b>Investiční bilance (mil. Kč)</b> |                        |                         |
| Celkové NSTČ (609s)                 | 19 456 000,00          | 21 155 725,04           |
| Dotace (657s)                       | 13 619 000,00          | 13 619 000,00           |
| Vlastní zdroje (6679)               | 5 837 000,00           | 7 036 725,04            |
| Dotace z kraje (6712)               | 0                      | 500 000,00              |

**1.4 Zpráva o průběhu stavby**

Obec Přílepy na základě nových žádostí o připojení na veřejnou tlakovou kanalizace a na základě způsobu realizace stavby z důvodu terénních a geologických podmínek uzavřela se zhotovitelem stavby Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.02/2016 včetně Změnového listu č.1. Odsouhlasením Změnového listu č.1 byl navýšen počet připojených nemovitostí o 10 přípojek včetně prodloužení řadů.

Obec Přílepy (Investor) použila poskytnutou finanční podporu v příslušném rozpočtovém roce a k účelu, na který mu byla poskytnuta. Obec Přílepy obdržela finanční příspěvek na stavbu tlakové kanalizace od Středočeského kraje na základě veřejnoprávní smlouvy. Navýšení finančních prostředků z důvodu zrealizovaných změn dle Změnového listu bylo hrazeno z finančních prostředků Obce Přílepy.

Stavba byla zahájena dne 2.6.2016 a odevzdána dne 16.11.2017

Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením č.j. MURA/64324/2010 ze dne 16.12.2010 vydaným Městským úřadem v Rakovníku.

ROZHODNUTÍ č.366/2016 o předčasném užívání stavby bylo vydáno Městským úřadem v Rakovníku dne 1.12.2016 pod č.j.MURA/66420/2016

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS s užíváním stavby č.36/2017 byl vydán Městským úřadem v Rakovníku dne 30.6.2017 pod č.j.MURA/38077/2017.

Na stavbu bylo nově připojeno 31 obyvatel a bylo nově uzavřeno 10 odběratelských smluv.

**1.5. Prohlášení:**

Obec Přílepy není plátcem DPH a na tuto akci neuplatnila odpočet DPH.

Kontrola MZe ČR, NKÚ a Finančního úřadu na danou akci nebyla provedena.

V Přílepech dne 27.10.2017

Statutární zástupce: Lenka Daenemarková, starostka obce .....